

## **Информация** **о результатах проверки использования бюджетных средств на** **строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры**

Контрольно-счетной палатой Кировской области завершена проверка использования средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» и государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» за 2018 – 2021 гг. Проверка проводилась совместно с контрольно-счётными органами 7 муниципальных образований.

Плановое бюджетное финансирование мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в рамках государственных программ развития АПК и регионального проекта «Чистая вода» в 2018 – 2021 гг. в целом составило 270,1 млн. руб. Фактически (на 24.12.2021) израсходовано 91,6 млн. руб. (33,9 %). За счёт выделенных средств введены в эксплуатацию объекты водоснабжения (локальные водопроводы) общей протяжённостью 13,6 км.



Сети водопровода (5,38 км) в с. Коса Зуевского района (построены в 2018 г.)

Наиболее низкий уровень освоения бюджетных ассигнований отмечен по мероприятиям регионального проекта «Чистая вода»: в 2019 г. освоения не было (план 36,3 млн. руб.), в 2020 г. освоено 1,3 % (план 59,8 млн. руб.), в 2021 г. – 24,8 % (план 73,9 млн. руб.), всего израсходовано 19,1 млн. руб. Не использованы запланированные на мероприятия регионального проекта внебюджетные средства в г. Кирове (75,4 млн. руб. на реконструкцию систем водоснабжения правобережной части города, Нововятского района, п. Ганино).

Вследствие неосвоения выделенных средств и отсутствия введённых в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов водоснабжения ежегодно не выполнялись целевые показатели результативности регионального проекта «Чистая вода», государственных и муниципальных программ, соглашений о предоставлении субсидий, решения судов.

Реализация регионального проекта в течение 2019 – 2021 гг. не привела к увеличению доли населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, оставшейся на уровне 86,3 %.

Не выполнены в запланированные сроки проектные работы по объектам водоснабжения в г. Котельниче, Верхнекамском, Советском, Опаринском, Даровском, Нолинском районах общей стоимостью 25 млн. руб.,

что создаёт неопределённость в источниках финансового обеспечения, сроках финансирования и реализации мероприятий регионального проекта по данным объектам.

По причине невыполнения исполнителями обязательств по проектированию значительно сдвинуты сроки выполнения работ по объектам в г. Вятские Поляны, п. Вахруши, г. Омутнинске.

При строительстве сетей водоснабжения в с. Среднеивкино Верхошижемского района из выделенных бюджетных ассигнований в объёме 90,7 млн. руб. в течение 2019 – 2021 гг. израсходовано 42 млн. руб., в связи с чем объект в полном объёме в эксплуатацию не введён. Задержка строительства повлекла дополнительные расходы областного бюджета (33 млн. руб.) из-за прекращения федерального софинансирования.



Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино Верхошижемского района (начато в 2019 г.)

Основной причиной несоблюдения плановых сроков проектирования и строительства объектов является нарушение исполнителями контрактных обязательств, что обусловлено низкой конкуренцией, недостатком квалифицированных и ответственных проектировщиков (либо их незаинтересованностью участвовать в торгах).

Ответственность проектировщиков и подрядчиков снижается в результате отсутствия предусмотренной законодательством и условиями контрактов систематической претензионной работы со стороны муниципальных заказчиков при невыполнении исполнителями договорных обязательств.

В рамках мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры на сельских территориях государственной программы развития АПК осуществлялось строительство объектов газификации. Расходы областного бюджета на развитие газификации сельских территорий в проверяемом периоде (в 2020 г.) составили 28 млн. руб. За счёт выделенных средств введены в эксплуатацию 3 распределительных газопровода (в Вятскополянском, Малмыжском и Кумёнском районах) общей протяжённостью 15,2 км. В ходе проверки обращено внимание, что эффективность произведённых бюджетных инвестиций в строительство распределительных газопроводов снижается вследствие низкого уровня подключения потребителей к природному газу из-за несогласованности сроков строительства данных распределительных

газопроводов (2020 г.) и межпоселковых газопроводов, строящихся ПАО «Газпром» (2021 – 2022 гг.). В результате через 14 – 17 месяцев после ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов к природному газу подключено только 16,6 % от планового количества потребителей.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы депутаты Законодательного Собрания и Губернатор Кировской области.

Министерству строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области как главному распорядителю средств областного бюджета в целях повышения результативности использования бюджетных средств рекомендовано организовать необходимую методическую, консультационную и иную поддержку муниципальным образованиям, реализующим мероприятия регионального проекта «Чистая вода».

Для устранения выявленных контрольным мероприятием нарушений проверенным организациям направлено 8 представлений.

Информация о результатах принятых по результатам проверки решениях и мерах будет размещена на сайте Контрольно-счётной палаты дополнительно.