

## ***О результатах мониторинга реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по состоянию на 01.10.2021***

Контрольно-счётной палатой Кировской области подведены итоги продолжающегося мониторинга реализации проектов – победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по состоянию на 01.10.2021.

В Кировской области с 2019 г. реализуются 3 проекта – победителя всероссийского конкурса с бюджетным финансированием 245 млн. руб.:

- проект *«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ»* - концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советске Кировской области (признан победителем конкурса в 2019 г.), стоимость проекта – 64,1 млн. руб.;

- проект *«ЗАВОДной Омутнинск»* в г. Омутнинске (признан победителем конкурса в 2020 г.), стоимость проекта – 94,6 млн. руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 70 млн. руб.;

- проект *«Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская»* в г. Кирово-Чепецке (признан победителем конкурса в 2021 г.), стоимость проекта – 125,3 млн. руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 80 млн. руб.

Ни один из проектов до настоящего времени не завершён. Их реализация осуществляется с нарушением Графиков, утверждённых Губернатором области и согласованных Минстроем России.

Несоблюдение сроков выполнения проекта в г. Советске уже привело к потере части софинансирования из федерального бюджета и дополнительным расходам областного и местного бюджетов на общую сумму 30,5 млн. руб. По контракту на выполнение работ по проекту *«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ»* на 01.10.2021 приняты и оплачены работы на сумму 42,4 млн. руб. (75 %).



Проект *«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ»*. Ист. vk.com Газета «Вести трехречья».

Проект *«ЗАВОДной Омутнинск»*, реализуемый с 2020 г., в первоначально установленный срок (31.12.2020) также не был выполнен. Дополнительным соглашением с Минстроем России срок продлён до 30.09.2021, но администрацией г. Омутнинска нарушены и скорректированные

сроки. На 01.10.2021 техническая готовность объекта, по данным министерства строительства, энергетики и ЖКХ, составила только 37 %. При таком уровне готовности имеется высокий риск незавершения работ в 2021 г. и возврата средств федерального бюджета.



Проект «ЗАВОДной Омутнинск». Ист. vk.com НАША ЖИЗНЬ газета Омутнинского района.

С нарушением утверждённого графика выполняется и проект «Река времени» в г. Кирово-Чепецке – в части сроков подготовки проектной документации, проведения торгов, заключения контракта, начала работ. При плановом сроке завершения до 01.11.2021, готовность объекта к 01.10.2021 составила, по оценке министерства, 30 %. При этом приняты и оплачены подрядные работы на сумму только 14,9 млн. руб. (16 %). Кроме этого, внебюджетные вложения в проект составили 28,2 млн. руб. Низкие темпы реализации проекта «Река времени» так же указывают на высокую вероятность невыполнения работ в запланированные сроки и возврата средств федерального бюджета.



Проект «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» в г. Кирово-Чепецке.

К основным причинам нарушения сроков выполнения всех реализуемых проектов следует отнести нарушения контрактных обязательств подрядными организациями, нехватку у подрядчиков собственных оборотных средств, несвоевременную подготовку и низкое качество проектной документации.

Как показывают результаты мониторинга, органы местного самоуправления собственными силами не обеспечивают эффективную реализацию проектов, создавая риски потери федерального софинансирования и дополнительных расходов областного бюджета. Учитывая, что обеспечение соблюдения графиков реализации проектов, по условиям соглашений с Минстроем России, отнесено к обязательствам Кировской области, Контрольно-счётная палата рекомендовала министерству строительства, энергетики и ЖКХ (главному распорядителю средств областного бюджета) усилить контроль, методическое и консультационное сопровождение проектов.

Помимо указанных проектов по итогам Всероссийского конкурса, проведенного 2021 г., победителями признаны проекты Яранского городского поселения («Яранск. Стрелецкая слобода») и городского округа город Вятские Поляны («Благоустройство исторической части «купеческого города Вятские Поляны») с общим бюджетным финансированием 132,8 млн. руб.

Сложившаяся негативная практика реализации в Кировской области проектов – победителей всероссийского конкурса указывает на необходимость повышенного внимания министерства строительства, энергетики и ЖКХ к реализации новых планируемых проектов в г. Яранске и г. Вятские Поляны уже на предварительных стадиях реализации.

Информация о результатах мониторинга с выводами и предложениями Контрольно-счётной палаты направлена в Законодательное Собрание, Губернатору Кировской области.

Мониторинг реализации проектов по развитию малых городов и исторических поселений будет продолжен Контрольно-счётной палатой в течение 2021 г.